

1. Cyflwyniad

Mae'r ddogfen hon yn cyflwyno dau Gynllun Gweithredu Llifogydd a baratowyd gan Gyngor Sir y Fflint (CSyFf). Mae'r Cynlluniau Gweithredu Llifogydd yn seiliedig ar Strategaeth Leol Rheoli Risg Llifogydd Sir y Fflint, sydd hefyd yn cynnwys eu Cynllun Rheoli Risg Llifogydd. Mae pob cynllun yn nodi'r camau gweithredu y mae CSyFf yn cynnig eu darparu dros oes eu Strategaeth i sicrhau bod yr holl amcanion yn cael eu cyflawni.

Mae gan bob cam gweithredu amserlen a chost ddarparu gysylltiedig. Caiff yr amserlen ei phennu yn unol â lefel y flaenoriaeth, cwmpas y gwaith dan sylw a'r adnoddau sydd ar gael. Nodir y costau a'r amserlenni dangosol isod:

Amserlenni

- Tymor Byr: 0 - 2 flynedd
- Tymor Canolig: 3 - 5 mlynedd
- Tymor Hir: 6 - 10 mlynedd

Cost

- Adnoddau Presennol (AP): Dim goblygiadau o ran cost, o fewn cyllidebau presennol
- Cost Isel lawn: £0 - £10,000
- Cost Isel: £10,001 - £30,000
- Cost Ganolig: £30,001 - £100,000
- Cost Uchel: £101,000 - £500,000
- Cost Uchel lawn: £500,000 +

Cynllun Gweithredu Polisi

Mae'r Cynllun Gweithredu Polisi yn nodi'r camau gweithredu arfaethedig a fydd yn cael effaith gyffredinol ar y sir gyfan. Mae'r camau gweithredu'n cynnwys polisiau newydd mewn perthynas â rheoli risg llifogydd, gwella proses ymgeisio'r Corff Cymeradwyo a hwyluso cydweithio. Nid yw camau gweithredu'n cynnwys gwaith sy'n benodol i safle na gwaith rhanbarthol i reoli risg llifogydd.

Cynllun Gweithredu Cymuned Benodol

Mae'r Cynllun Gweithredu Cymuned Benodol wedi'i baratoi yn seiliedig ar allbynnau'r Cynllun Rheoli Risg Llifogydd. Mae ardaloedd sydd mewn perygl o lifogydd wedi'u nodi'n seiliedig ar nifer yr asedau a effeithir yn ogystal â'r dosbarthiad risg a neilltuwyd. Mae pob ardal wedi'i hadolygu a chamau gweithredu penodol wedi'u nodi.

2. Cynllun Gweithredu Polisi

Cyf	Cam Gweithredu	Amserlen	Cost (£)	Buddion	Cyllid	Cynnydd hyd yma (Ionawr 2025)
01	Adolygu a diweddarau is-ddeddfau drafft a baratowyd gan CLILC ac ystyried eu mabwysiadu yn Sir y Fflint	Byr	AP / Isel iawn	- Lleihau datblygiad amhriodol - Lleihau risg llifogydd i gymunedau - Esmwytho proses y Corff Cymeradwyo i ddatblygwyr / cynllunwyr	- Cyllid refeniw - Potensial i gynhyrchu incwm: Adnoddau Dŵr Gweithredol	Adolygiad o restr is-ddeddfau CLILC ar y gweill
02	Gwella galluedd mapio digwyddiadau llifogydd gan ddefnyddio Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol mewnol y Cyngor ar gyfer Rheoli Risg Llifogydd.	Byr	Isel iawn	- Cefnogi ymchwiliadau llifogydd - Cefnogi ceisiadau am gyllid ar gyfer gwaith cyfalaf	- Cyllid refeniw - Potensial i gynhyrchu incwm: cynlluniau cyfalaf	Mae cronfa ddata ddigidol geogyfeiriol o adroddiadau o lifogydd y tu mewn i eiddo yn cael ei llunio i gefnogi ymchwiliadau a cheisiadau am gyllid
03	Datblygu ac adolygu Cofrestr Asedau'r Cyngor gydag effaith arwyddocaol ar risg llifogydd lleol (CSyFf ac Asedau Trydydd Parti)	Parhaus	AP / Isel iawn	Lleihau risg llifogydd i gymunedau trwy reoli asedau'n well	Cyllid refeniw	- Mae holl asedau CSyFf wedi'u modelu i asesu risg llifogydd cysylltiedig - Mae angen gwneud gwaith pellach i nodi asedau trydydd parti o ddiddordeb
04	Gweithredu rhaglen i'r gwaith o reoli'r asedau hynny ar y "Gofrestr Asedau ag effaith arwyddocaol ar risg llifogydd lleol" gael eu monitro gan eu perchnogion priodol (gan gynnwys trydydd partïon)	Parhaus / Canolig	AP	Lleihau risg llifogydd i gymunedau	Cyllid refeniw	Mae asedau priffyrdd CSyFf yn cael eu cynnal a'u cadw gan y Gwasanaethau Stryd ar hyn o bryd, ac asedau trydydd parti eraill yn cael eu cynnal a'u cadw gan eu perchnogion h.y. asedau sy'n eiddo i Gyfoeth Naturiol Cymru yn cael eu cynnal a'u cadw ganddynt
05	Datblygu fframwaith o gytundebau i gydweithredu ag Awdurdodau Rheoli Risg eraill er mwyn gwneud y mwyaf o bwerau Adran 14 o dan Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010.	Hir	Isel iawn	- Dyletswydd Statudol - Lleihau risg llifogydd i gymunedau	Cyllid refeniw	Cyfarfodydd amlasiantaeth parhaus
06	Cynnal a chadw dull gweithredu amlasiantaeth cydweithredol gydag Awdurdodau Rheoli Risg eraill i fynd i'r afael â heriau o ran llifogydd a draenio yn lleol. Defnyddio pecynnau offer / cefnogaeth allanol ar gyfer llifogydd fel sy'n briodol (FloodHub).	Parhaus	AP	- Dyletswydd Statudol - Lleihau risg llifogydd i gymunedau	Cyllid refeniw	Cyfarfodydd amlasiantaeth parhaus

Cyf	Cam Gweithredu	Amserlen	Cost (£)	Buddion	Cyllid	Cynnydd hyd yma (Ionawr 2025)
07	Ystyried cyfleoedd amgen am gyllid allanol a cheisio gwneud y mwyaf trwy hyrwyddo buddion lluosog.	Canolig	AP	Lleihau risg llifogydd i gymunedau	- Cyllid refeniw. - Potensial i gynhyrchu incwm: cynlluniau cyfalaf	11 datganiad o ddiddordeb wedi’u cyflwyno i Gyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer cynlluniau cyfalaf (2025/2026) 5 datganiad o ddiddordeb wedi’u cyflwyno i Gyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer gwaith bach (2025/2026)
08	Gwella cydweithredu rhwng yr Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol a thimau mewnol eraill CSyFf i gefnogi coridorau isadeiledd glas-gwyrdd.	Canolig	AP	- Lleihau risg llifogydd i gymunedau - Buddion amgylcheddol a chymunedol	Cyllid refeniw.	
09	Cais am gyllid allanol i gefnogi prosiectau peilot er mwyn annog mabwysiadu datrysiadau sy’n seiliedig ar natur.	Byr	Canolig	- Lleihau risg llifogydd i gymunedau - Buddion amgylcheddol a chymunedol - Ychwanegu at sylfaen gwybodaeth academiaidd	- Refeniw / cyllid cyfalaf cyfatebol - Potensial i gynhyrchu incwm: cynlluniau cyfalaf	7 cais wedi’u cyflwyno i Gyfoeth Naturiol Cymru am gyllid ar gyfer datrysiadau’n seiliedig ar natur (2025 / 2026)
10	Parhau i gefnogi’r fforwm gwytnwch gyda diweddariadau gofynnol a gweithredu Cynllun Rheoli Risg Llifogydd CSyFf	Parhaus	AP	Lleihau effaith llifogydd i gymunedau	Cyllid refeniw	Cyfarfodydd parhaus i drafod y trefniadau a'r cynlluniau cyfredol i ddiweddaru'r cynllun tynnu dŵr i lawr mewn argyfwng ar gyfer y gronfa ddŵr.
11	Datblygu a gweithredu Strategaeth Gyfathrebu Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol e.e. gweithgareddau ymwybyddiaeth ac ymgysylltu cymunedol a sianeli adborth cyhoeddus	Byr	Isel iawn	Gwella ymwybyddiaeth o rolau a chyfrifoldebau risg llifogydd	Cyllid refeniw	Digwyddiadau cyhoeddus yn cael eu cynnal ar gyfer cynlluniau Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol parhaus.
12	Diweddaru gwefan y cyngor yn rheolaidd i sicrhau bod gwybodaeth gyfredol a chywir ar gael i'r cyhoedd e.e. polisïau a gweithdrefnau'r Cyngor.	Byr	AP	- Gwella ymwybyddiaeth o rolau a chyfrifoldebau risg llifogydd - Gwella ymwybyddiaeth o brosiectau parhaus.	Cyllid refeniw	Cynhelir adolygiad o dudalennau’r Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol / Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol ar y cyd â'r Gwasanaethau Stryd a thimau cynllunio
13	Creu deunyddiau addysg clir a hygyrch sydd ar gael ar wefan y Cyngor, gan gynnwys cyfeirio at ganllawiau ymarfer Systemau Draenio Trefol Cynaliadwy (SUDS), mesurau Cadernid Eiddo rhag Llifogydd, cyfrifoldebau glannau afonydd ac ati.	Byr	AP	Gwella ymwybyddiaeth o rolau a chyfrifoldebau risg llifogydd.	Cyllid refeniw	Fel mesur dros dro mae canllawiau FloodHub yn cael eu defnyddio yn ôl y gofyn

Cyf	Cam Gweithredu	Amserlen	Cost (£)	Buddion	Cyllid	Cynnydd hyd yma (Ionawr 2025)
14	Adolygu datganiadau draenio - cynllunio	Byr	Canolig	- Gwneud lle priodol i ddŵr mewn datblygiadau - Lleihau risg llifogydd i gymunedau - Buddion amgylcheddol a chymunedol - Lleihau oedi ym mhroses y Corff Cymeradwyo - Lleihau'r angen am orfodaeth	Cyllid refeniw	Mae Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol eraill wedi dechrau hyn yn unol â chanllawiau TAN15. Ymddengys mai dyma'r darn coll yn y broses Corff Cymeradwyo a dylai arwain at ymgysylltiad cynnar a llai o angen am orfodaeth.
15	Cyflwyno gwasanaeth cyn ymgeisio i'r Corff Cymeradwyo a chodi tâl amdano	Byr	AP / Isel iawn	- Gwneud lle priodol i ddŵr mewn datblygiadau - Lleihau risg llifogydd i gymunedau - Buddion amgylcheddol a chymunedol	- Cyllid refeniw. - Ffi ymgeisio i'r Corff Cymeradwyo	Rhestr ffioedd a gytunwyd - ar draws Cyrff Cymeradwyo Gogledd Cymru
16	Datblygu a gweithredu System Rheoli Cyrff Cymeradwyo, i reoli ceisiadau, gan integreiddio gyda'r broses gynllunio.	Byr	I'w gadarnhau	- Lleihau oedi ym mhroses y Corff Cymeradwyo - Lleihau risg llifogydd i gymunedau - Buddion amgylcheddol a chymunedol	Cyllid refeniw	Gwaith yn parhau gydag ymgynghorwyr allanol ac ar y cyd â Chyrff Cymeradwyo eraill gogledd Cymru
17	Datblygu dogfen canllawiau technegol Cyrff Cymeradwyo Gogledd Cymru i ddatblygwyr / preswylwyr gydag atodiad yn ymdrin â chytundeb penodol Sir y Fflint ar gyfer trefniadau Systemau Draenio Cynaliadwy / Cyrff Cymeradwyo.	Byr	Isel	- Lleihau risg llifogydd i gymunedau - Buddion amgylcheddol a chymunedol	Cyllid refeniw	Canllawiau Cyrff Cymeradwyo Gogledd Cymru wedi'u llunio.
18	Ystyried nodi safleoedd Cyrff Cymeradwyo ar gofrestr CON29 i atal datblygiad amhriodol cyn cael cymeradwyaeth Cyrff Cymeradwyo.	Parhaus	AP / Isel iawn	- Lleihau'r angen am orfodaeth - Cynorthwyo prynwyr eiddo - Lleihau risg llifogydd i gymunedau	Cyllid refeniw	Nid yw'r posibilrwydd wedi'i drafod gyda thîm CON29 eto, mae angen cadarnhau'r hyfywedd.
19	Ymestyn gweithdrefnau gorfodaeth y Cyngor i ganiatáu ar gyfer gorfodaeth briodol gan y Cyngor fel Corff Cymeradwyo.	Byr	AP / Isel iawn	Lleihau risg llifogydd i gymunedau	Cyllid refeniw	Bydd gweithdrefnau gorfodaeth mewnol CSyFf yn cael eu hadolygu yn gyntaf. Gweithdrefnau awdurdodau arweiniol yn y de e.e. RhCT gydag adolygiad i fabwysiadu dull gweithredu cadarn

20	Datblygu strategaeth ar gyfer dargadw a datblygu sgiliau Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol / draenio yn y Cyngor	Canolig	AP / Isel iawn	- Dargadw a datblygu sgiliau mewnol - Cyflawni dyletswyddau o dan Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 / Deddf Draenio Tir 1991	Cyllid reffeniw	Cefnogi DPP ac aelodaeth o gyrff proffesiynol achrededig perthnasol (CIWEM / ICE ac ati)
----	--	---------	----------------	--	---	--

Cyf	Cam Gweithredu	Amserlen	Cost (£)	Buddion	Cyllid	Cynnydd hyd yma (Ionawr 2025)
21	Datblygu cyfleoedd am brentisiaethau / lleoliadau gradd yn adran Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol y Cyngor	Canolig	Isel iawn	- Dargadw a datblygu sgiliau mewnol - Cyflawni dyletswyddau o dan Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 / Deddf Draenio Tir 1991	Cyllid reffeniw.	Un aelod o staff yn elwa o gefnogaeth i ennill gradd mewn prifysgol leol ar hyn o bryd
22	Cynnal adolygiad strategol lefel uchel o ddigwyddiadau llifogydd a risgiau llifogydd a fapiwyd ar draws Sir y Fflint i bennu camau strategol i'w cymryd i ddarparu cyfalaf	Canolig	Canolig	- Gwneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth. - Hyrwyddo Rheoli Risg Llifogydd yn rhagweithiol.	- Grant Bach - Cyllid Refeniw	Dechrau asesiad o hanes llifogydd wedi'i gofnodi.

3. Cynllun Gweithredu Cymuned Benodol

Cyf	Cam Gweithredu	Lleoliad	Amserlen	Cost (£)	Dewisiadau cyllido	Cynnydd hyd yma (Ionawr 2025)
01	Cais am gyllid i ddatblygu Achos Amlinellol Strategol a/neu Achos Cyfiawnhad Busnes / Achos Busnes Amlinellol	Bagillt	Canolig	Canolig	Rhaglen Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol	
02	Parhau Achos Busnes Amlinellol gyda’r nod o arwain at Raglen Gwaith Cyfalaf bosibl.	Bretton	Byr	Canolig	Rhaglen Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol	
03a	Parhau Achos Busnes Amlinellol gyda’r nod o arwain at Raglen Gwaith Cyfalaf bosibl.	Brychdyn	Byr	Canolig	Rhaglen Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol	Datblygu Achos Busnes Amlinellol ar waith.
03b	Cyfnod adeiladu gwaith gwella sgrin brigau lleol	Brychdyn	Byr	Canolig	Grant Bach	Dyluniad manwl yn cael ei gadarnhau.
04	Cyfnod Dylunio ac Adeiladu Manwl y cynllun lleihau dŵr wyneb	Bwcle	Byr	Uchel	- Grant Bach - Cyllid Refeniw	
05	Cais am gyllid i ddatblygu Achos Amlinellol Strategol a/neu Achos Cyfiawnhad Busnes / Achos Busnes Amlinellol posibl	Caergwrle	Canolig	Canolig	Rhaglen Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol	
06	Cynnal asesiad i ddeall hanes llifogydd lleol a risg llifogydd	Cilcain	Hir	Isel	- Grant Bach - Cyllid Refeniw	
07	Cais am gyllid i ddatblygu Achos Amlinellol Strategol a/neu Achos Cyfiawnhad Busnes / Achos Busnes Amlinellol posibl	Cei Connah	Canolig	Canolig	Rhaglen Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol	
08	Cynnal asesiad i ddeall hanes llifogydd lleol a risg llifogydd	Aber y Dyfrdwy	Hir	Isel	- Grant Bach - Cyllid Refeniw.	
09	Cais am gyllid i ddatblygu Achos Amlinellol Strategol a/neu Achos Cyfiawnhad Busnes / Achos Busnes Amlinellol posibl	Y Fflint	Canolig	Canolig	Rhaglen Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol	

Cyf	Cam Gweithredu	Lleoliad	Amserlen	Cost (£)	Dewisiadau cyllido	Cynnydd hyd yma (Ionawr 2025)
10	Cais am gyllid i ddatblygu Achos Amlinellol Strategol a/neu Achos Cyfiawnhad Busnes / Achos Busnes Amlinellol posibl	Maes Glas	Canolig	Canolig	Rhaglen Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol	
11	Parhau Achos Busnes Amlinellol gyda’r nod o arwain at Raglen Gwaith Cyfalaf.	Hendre	Byr	Canolig	Rhaglen Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol	Datblygu Achos Busnes Amlinellol ar waith.
12a	Parhau Achos Busnes Amlinellol gyda’r nod o arwain at Raglen Gwaith Cyfalaf.	Yr Wyddgrug	Byr	Canolig	Rhaglen Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol	Datblygu Achos Busnes Amlinellol ar waith.
12b	Parhau â phrosiect cynllun grant bach	Yr Wyddgrug	Byr	Canolig	- Grant Bach - Cyllid Refeniw	Datblygu prosiect ar y gweill.
12c	Parhau Achos Busnes Amlinellol gyda’r nod o arwain at Raglen Gwaith Cyfalaf.	Yr Wyddgrug	Canolig / Hir	Uchel Iawn	Rhaglen Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol	Datblygu prosiect ar y gweill.
13	Ail gyfnod gwaith gwella	Padeswood	Byr	Canolig	- Grant Bach - Cyllid Refeniw	
14	Cynnal asesiad i ddeall hanes llifogydd lleol a risg llifogydd	Pontybodkin	Hir	Isel	- Grant Bach - Cyllid Refeniw	
15	Cynnal asesiad i ddeall hanes llifogydd lleol a risg llifogydd	Pontblyddyn	Hir	Isel	- Grant Bach - Cyllid Refeniw	
16	Parhau Achos Busnes Amlinellol gyda’r nod o arwain at Raglen Gwaith Cyfalaf.	Sandycroft	Byr	Canolig	Rhaglen Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol	Datblygu Achos Busnes Amlinellol ar waith.
17	Cais am gyllid i ddatblygu Achos Amlinellol Strategol a/neu Achos Cyfiawnhad Busnes / Achos Busnes Amlinellol posibl	Treuddyn	Canolig	Canolig	Rhaglen Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol	